



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - MAIO 2021

| Objeto do Projeto | Nome do Contratado | Local da Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Aditivo de valor | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual Aplicado | Valor Aplicado no Mês Vigente |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| EXECUÇÃO DA PARCELA REMANESCENTE DE OBRA DO MURO DE ARRIMO FINANCIADO NOS TERMOS DO TL 11/2018 | AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.250.517/0001-09 | Rua José Bonifácio, S/N, distrito de Boa Vista, centro, Quatipuru - PA, 68.709-000 | Ministério do Desenvolvimento Regional - Defesa Civil | Dispensa de Licitação | PROCESSO Nº 01.016/2020-PMQ | 22/10/2020 | 23/08/2021 | - | R\$ 2.483.710,21 | R\$ 1.829.327,14 | 73,65% | R\$ 0,00 |
| REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO | TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.884.383/0001-69 | Rua Cônego Siqueira Mendes, S/N, Marambaia, Quatipuru - PA, 68.709-000 | SEDUC | Tomada de preço | CONVÊNIO Nº 138/2018 SEDUC TOMADA DE PREÇO Nº 02.003/2018 | 02/07/2018 | 13/07/2021 | - | R\$ 1.397.759,77 | R\$ 742.020,45 | 53,09% | R\$ 0,00 |