



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - JULHO 2021

| Objeto do Projeto | Nome do Contratado | Ano do Projeto | Ano do Convênio | Número do Processo Licitatório | Local da Execução do Projeto | Origem do Recurso | Valor Inicial do Contrato | Valor Aditivado (se houver) | Aditivo de execução | Prazo de execução do Objeto | Data de Início do Objeto | Data de Fim do Objeto |
|--|---|----------------|-----------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO DA PARCELA REMANESCENTE DE OBRA DO MURO DE ARRIMO FINANCIADO NOS TERMOS DO TL 11/2018 | AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.250.517/0001-09 | 2020 | 2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 01.016/2020-PMQ | Rua José Bonifácio, S/N, distrito de Boa Vista, centro, Quatipuru - PA, 68.709-000 | Ministério do Desenvolvimento Regional - Defesa Civil | R\$ 2.483.710,21 | - | 1º termo aditivo: início 24/08/2021 fim 24/04/2022 | 12 meses | 24/08/2020 | 23/08/2021 |
| REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO | TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.884.383/0001-69 | 2018 | 2018 | CONVÊNIO Nº 138/2018 SEDUC TOMADA DE PREÇO Nº TP 02.003/2018 | Rua Cônego Siqueira Mendes, S/N, Marambaia, Quatipuru - PA, 68.709-000 | SEDUC | R\$ 1.397.759,77 | - | 7º termo aditivo: início 14/07/2021 fim 11/12/2021 | 11 meses | 03/04/2018 | 28/02/2019 |