

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU ESTADO DO PARÁ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - FEVEREIRO 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Total Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
REFFORMA DOS TELHADOS E PINTURA EM GERAL DAS ESCOLAS E.M.E.F. CARLOS JEHÁ KAYATH, E.M.E.F. PADRE LEANDRO PINHEIRO E DO PRÉ ESCOLAR MARIA DO SOCORRO FRANÇA GABRIEL	CNPJ: 14.045.720/0001- 88	E.M.E.F. Carlos Jehá Kayath: Rua João Pinheiro, esquina com Rua Sabiá, S/N, Centro, Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709- 000 E.M.E.F. Padre Leandro Pinheiro e Pré Escolar Maria do Socorro França Gabriel: Rua da Assembléia, entre Tv. Luis Guilherme e Tv. Leitilândia, S/N, União, Quatipuru - PA, 68.709- 000	FUNDEB e QSE		PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 20211110- 01/GAB/PMQ/P A CONVITE Nº 1/2021-0008	07/12/2021	08/06/2022	R\$ 89.805,00	R\$ 269.810,81	R\$ 149.929,63	55,57%	19,75%	R\$ 53.281,56