



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
ESTADO DO PARÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - JUNHO 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Total Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO	TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.884.383/0001-69	Rua Cônego Siqueira Mendes, S/N, Marambaia, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDUC	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 138/2018 SEDUC TOMADA DE PREÇO Nº 02.003/2018	02/07/2018	09/08/2022	14/09/2652	R\$ 1.672.681,38	R\$ 1.372.816,27	82,07%	15,61%	R\$ 261.108,31
DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 10.579.386/0001-91	Sede do município, Distrito de Boa Vista e Vicinal transmacaco (Vila Cumaru)	Recurso próprio: Unidade gestora - Prefeitura	Carta convite	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220114-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2022-001	21/02/2022	18/08/2022	-	R\$ 320.842,34	R\$ 226.631,10	70,64%	23,81%	R\$ 76.379,30
CONSTRUÇÃO DO CAIS DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE QUATIPURU	AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.250.517/0001-09	Av. Cônego Siqueira Mendes, S/N, Centro, Quatipuru - PA, 68.709-000	FDE e SEPLAD	Tomada de preço	CONVÊNIO FDE Nº 009/2022 SEPLAD TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-003	20/05/2022	25/03/2023	-	R\$ 1.960.895,51	R\$ 252.722,64	12,89%	12,89%	R\$ 252.722,64