



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - JUNHO 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Total Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
RECUPERAÇÃO DE 30,756 KM DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO, 3,491 KM DO RAMAL TAPERINHA, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU	W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI CNPJ: 11.732.523/0001-49	Sede e Zona rural, Quatipuru - PA, 68.709-000	SETRAN	Concorrência pública	CONVÊNIO Nº 199/2022 SETRAN CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001	30/06/2022	30/04/2023	-	R\$ 4.130.904,38	R\$ 1.639.436,80	39,69%	4,86%	R\$ 200.891,71
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE BOA VISTA	AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.250.517/0001-09	Rua Lenadro Pinheiro c/ Rua José Bonifácio, S/N, Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDOP	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 267/2022 SEDOP TOMADA DE PREÇO Nº TP 2/2022-005	01/07/2022	01/07/2024	-	R\$ 1.314.799,03	R\$ 624.980,68	47,53%	11,33%	R\$ 148.927,75
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE QUATIPURU/PA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 14.045.720/0001-88	Rua Bernardino Gomes, S/N, Centro, Quatipuru - PA, 68.709-000	Fundo Nacional de Saúde (FNS)	Tomada de preço	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220304-01/GAB/PMQ/PA TOMADA DE PREÇO Nº TP 2/2022-002	18/05/2022	16/07/2023	-	R\$ 272.022,18	R\$ 181.847,39	66,85%	19,55%	R\$ 53.173,40
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO	ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI CNPJ: 24.977.627/0001-65	Rua Principal, S/N, Vila do Cumarú, Quatipuru - PA, 68.709-000	Recurso próprio: FUNDEB	Carta convite	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20221117-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2022-008	19/12/2022	18/12/2023	R\$ 58.607,42	R\$ 329.819,82	R\$ 296.396,72	89,87%	7,64%	R\$ 25.184,32



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - JUNHO 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Total Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, SEM COBERTURA DA VILA CUMARU, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE QUATIPURU, NESTE ESTADO	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP CNPJ: 32.967.822/0001-32	Rua Principal, S/N, Vila do Cumaru, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDOP	Carta convite	CONVÊNIO Nº 300/2022 SEDOP CONVITE Nº 1/2023-001	01/07/2022	01/07/2024	-	R\$ 160.314,60	R\$ 92.465,68	57,68%	57,68%	R\$ 92.465,68