



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - AGOSTO 2022

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO	TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.884.383/0001-69	Rua Cônego Siqueira Mendes, S/N, Marambaia, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDUC	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 138/2018 SEDUC TOMADA DE PREÇO Nº 02.003/2018	02/07/2018	09/08/2022	R\$ 274.921,61	R\$ 1.672.681,38	R\$ 1.672.681,38	100,00%	R\$ 15.072,72
DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 10.579.386/0001-91	Sede do município, Distrito de Boa Vista e Vicinal transmacaco (Vila Cumaru)	Recurso próprio: Unidade gestora - Prefeitura	Carta convite	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220114-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2022-001	21/02/2022	18/08/2022	-	R\$ 320.842,34	R\$ 285.680,12	89,04%	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO DO CAIS DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE QUATIPURU	AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.250.517/0001-09	Av. Cônego Siqueira Mendes, S/N, Centro, Quatipuru - PA, 68.709-000	FDE e SEPLAD	Tomada de preço	CONVÊNIO FDE Nº 009/2022 SEPLAD TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-003	20/05/2022	25/03/2023	-	R\$ 1.960.895,51	R\$ 683.313,80	34,85%	R\$ 225.965,67
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA E SEM COBERTURA NO DISTRITO DE BOA VISTA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO BAIRRO VITAUÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 14.045.720/0001-88	Quadra Boa Vista: Rua Waldete Fernandes, S/N, Patchuli, Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000 Ginásio Vitaulândia: Rua Boa Vista, S/N, Vitaulândia, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDOP	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 053/2022 SEDOP TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-001	29/04/2022	09/03/2023	-	R\$ 606.712,81	R\$ 74.621,21	12,30%	R\$ 44.385,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - AGOSTO 2022

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE 33.202,42 M² DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE BOA VISTA – ETAPA I	W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI CNPJ: 11.732.523/0001-49	Sede e Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDOP	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 068/2022 SEDOP TOMADA DE PREÇO Nº TP 2/2022-004	27/06/2022	21/01/2023	-	R\$ 2.097.759,31	R\$ 961.178,69	45,82%	R\$ 961.178,69
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - 23.347,15 M² - ETAPA 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE BOA VISTA	W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI CNPJ: 11.732.523/0001-49	Sede e Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDOP	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 074/2022 SEDOP TOMADA DE PREÇO Nº TP 2/2022-005	30/06/2022	12/01/2023	-	R\$ 1.548.935,42	R\$ 793.181,73	51,21%	R\$ 793.181,73