



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - MARÇO 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Total Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 10.579.386/0001-91	Sede do município e Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000	Recurso próprio: Unidade gestora - Prefeitura	Carta convite	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220818-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2022-006	23/09/2022	22/09/2023	-	R\$ 324.681,82	R\$ 180.618,97	55,63%	21,66%	R\$ 70.336,31
RECUPERAÇÃO DE 30,756 KM DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO, 3,491 KM DO RAMAL TAPERINHA, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU	W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI CNPJ: 11.732.523/0001-49	Sede e Zona rural, Quatipuru - PA, 68.709-000	SETRAN	Concorrência pública	CONVÊNIO Nº 199/2022 SETRAN CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001	30/06/2022	30/04/2023	-	R\$ 4.130.904,38	R\$ 1.087.010,47	26,31%	7,25%	R\$ 299.658,27