













 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA PODER EXECUTIVO											
Nº da Carta Convite CARTA CONVITE 1/2022-008			Nº do Contrato 20221205			BM - Data emissão: 01/02/2023		Fonte de Recurso: RECURSO PRÓPRIO – FUNDEB			
Empresa Contratada: ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI			CNPJ: 24.977.627/0001-65		Nº Processo Adm: 20221117-01/GAB/PMQ/PA		Data Assinatura do Contrato: 19/12/2022		Data da Publicação		Valor Contratual: R\$ 271.212,40
Local: RUA PRINCIPAL, VILA CUMARU, ZONA RURAL			Município: QUATIPURU/PA		Vigência do Contrato: início 19/12/2022		Vigência do Contrato: término 18/12/2023		Duração do Contrato: 12 Meses		Período de Medição: 21/12/2022 a 01/02/2023
Objeto do Contrato REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO						Data O.S.: 19/12/2022		Medição: 01		Valor da medição no período: R\$ 71.577,63	
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar	
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 8.387,26						
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M²	6,00	R\$ 197,34	R\$ 1.184,04	R\$ -	6,00	R\$ 1.184,04	0,00	R\$ -	
1.2	Licenças e taxas da Obra	UN	1,00	R\$ 3.704,94	R\$ 3.704,94	R\$ -	1,00	R\$ 3.704,94	0,00	R\$ -	
1.3	Locação da obra a trena	M²	62,43	R\$ 6,51	R\$ 406,42	R\$ -	62,43	R\$ 406,42	0,00	R\$ -	
1.4	Barracão de madeira/Almoxarifado	M²	6,00	R\$ 515,31	R\$ 3.091,86	R\$ -	6,00	R\$ 3.091,86	0,00	R\$ -	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 4.647,73						
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,14	R\$ 20.027,00	R\$ 2.803,78	R\$ -	0,04	R\$ 700,95	0,11	R\$ 2.102,84	
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,41	R\$ 4.497,45	R\$ 1.843,95	R\$ -	0,10	R\$ 460,99	0,31	R\$ 1.382,97	
3	Demolições / retiradas:				R\$ 1.664,18						
3.1	Retirada de revestimento cerâmico	M²	135,21	R\$ 6,84	R\$ 924,84	R\$ -	135,21	R\$ 924,84	0,00	R\$ -	
3.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	5,35	R\$ 76,69	R\$ 410,29	R\$ -	5,35	R\$ 410,29	0,00	R\$ -	
3.3	Retirada de piso cimentado	M²	8,65	R\$ 33,84	R\$ 292,72	R\$ -	8,65	R\$ 292,72	0,00	R\$ -	
3.4	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	M2	9,90	R\$ 3,67	R\$ 36,33	R\$ -	9,90	R\$ 36,33	0,00	R\$ -	
4	Movimento de terra:				R\$ 3.171,58						
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M³	3,09	R\$ 91,38	R\$ 282,36	R\$ -	3,09	R\$ 282,36	0,00	R\$ -	
4.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	M³	16,83	R\$ 170,87	R\$ 2.875,74	R\$ -	16,83	R\$ 2.875,74	0,00	R\$ -	
4.3	Reaterro compactado	M3	0,63	R\$ 21,40	R\$ 13,48	R\$ -	0,63	R\$ 13,48	0,00	R\$ -	
5	Infraestrutura:				R\$ 9.207,40						
5.1	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	M³	2,47	R\$ 1.125,74	R\$ 2.780,58	R\$ -	2,47	R\$ 2.780,58	0,00	R\$ -	
5.2	Armação p/ concreto (aço CA-50 de 5.0 à 10.0 mm)	KG	165,75	R\$ 19,33	R\$ 3.203,95	R\$ -	165,75	R\$ 3.203,95	0,00	R\$ -	
5.3	Armação p/ concreto (aço CA-50 de 5.0 à 10.0 mm)	KG	41,12	R\$ 19,33	R\$ 794,85	R\$ -	41,12	R\$ 794,85	0,00	R\$ -	
5.4	Forma c/ madeira branca	M²	16,71	R\$ 133,00	R\$ 2.222,43	R\$ -	16,71	R\$ 2.222,43	0,00	R\$ -	
5.5	DESFORMA	M²	33,43	R\$ 6,15	R\$ 205,59	R\$ -	33,43	R\$ 205,59	0,00	R\$ -	
6	Estrutura:				R\$ 11.978,49						
6.1	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e lançamento)	M³	3,25	R\$ 1.125,74	R\$ 3.658,66	R\$ -	1,63	R\$ 1.829,33	1,63	R\$ 1.829,33	
6.2	Armação p/ concreto (aço CA-50 de 5.0 à 10.0 mm)	KG	198,67	R\$ 19,33	R\$ 3.840,29	R\$ -	99,34	R\$ 1.920,15	99,34	R\$ 1.920,15	
6.3	Armação p/ concreto (aço CA-50 de 5.0 à 10.0 mm)	KG	63,06	R\$ 19,33	R\$ 1.218,95	R\$ -	31,53	R\$ 609,47	31,53	R\$ 609,47	
6.4	Forma c/ madeira branca	M²	22,44	R\$ 133,00	R\$ 2.984,52	R\$ -	11,22	R\$ 1.492,26	11,22	R\$ 1.492,26	
6.5	DESFORMA	M²	44,89	R\$ 6,15	R\$ 276,07	R\$ -	22,45	R\$ 138,04	22,45	R\$ 138,04	

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA PODER EXECUTIVO		 PREFEITURA DE QUATIPURU GOVERNO PRESENTE, POVO FELIZ		 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE QUATIPURU								
Nº da Carta Convite CARTA CONVITE 1/2022-008			Nº do Contrato 20221205			BM - Data emissão: 01/02/2023		Fonte de Recurso: RECURSO PRÓPRIO – FUNDEB				
Empresa Contratada: ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI			CNPJ: 24.977.627/0001-65		Nº Processo Adm: 20221117-01/GAB/PMQ/PA		Data Assinatura do Contrato: 19/12/2022		Data da Publicação		Valor Contratual: R\$ 271.212,40	
Local: RUA PRINCIPAL, VILA CUMARU, ZONA RURAL			Município: QUATIPURU/PA		Vigência do Contrato: início 19/12/2022		Vigência do Contrato: término 18/12/2023		Duração do Contrato: 12 Meses		Período de Medição: 21/12/2022 a 01/02/2023	
Objeto do Contrato REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO						Data O.S: 19/12/2022		Medição: 01		Valor da medição no período: R\$ 71.577,63		
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar		
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor	
7	Parede:				R\$ 18.221,31							
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M²	203,59	R\$ 89,50	R\$ 18.221,31		R\$ -	150,00	R\$ 13.425,00	53,59	R\$ 4.796,31	
8	Cobertura:				R\$ 50.740,07							
8.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	134,66	R\$ 23,54	R\$ 3.169,91		R\$ -	134,66	R\$ 3.169,91	0,00	R\$ -	
8.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	134,66	R\$ 20,30	R\$ 2.733,61		R\$ -	134,66	R\$ 2.733,61	0,00	R\$ -	
8.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	145,02	R\$ 14,38	R\$ 2.085,37		R\$ -	134,66	R\$ 1.936,41	10,36	R\$ 148,96	
8.4	Cobertura - telha plan	m2	135,25	R\$ 124,99	R\$ 16.904,90		R\$ -	75,00	R\$ 9.374,25	60,25	R\$ 7.530,65	
8.5	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada	M2	166,33	R\$ 130,11	R\$ 21.641,20		R\$ -	75,00	R\$ 9.758,25	91,33	R\$ 11.882,95	
8.6	Mão francesa em mad. de lei (padrao SEDUC)	un	4,00	R\$ 399,65	R\$ 1.598,60		R\$ -	4,00	R\$ 1.598,60	0,00	R\$ -	
8.7	Cumeeira de barro	M	8,78	R\$ 27,86	R\$ 244,61		R\$ -		R\$ -	8,78	R\$ 244,61	
8.8	Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m	M	1,72	R\$ 77,37	R\$ 133,08		R\$ -		R\$ -	1,72	R\$ 133,08	
8.9	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	M	6,84	R\$ 299,30	R\$ 2.047,21		R\$ -		R\$ -	6,84	R\$ 2.047,21	
8.10	Tube em PVC - 100mm (LS)	M	3,50	R\$ 51,88	R\$ 181,58		R\$ -		R\$ -	3,50	R\$ 181,58	
9	Piso:				R\$ 30.024,88							
9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	M²	71,78	R\$ 49,58	R\$ 3.558,85		R\$ -		R\$ -	71,78	R\$ 3.558,85	
9.2	Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Médio)	M2	174,58	R\$ 125,34	R\$ 21.881,86		R\$ -		R\$ -	174,58	R\$ 21.881,86	
9.3	Cerâmica anti-derrapante	m2	8,55	R\$ 104,05	R\$ 889,63		R\$ -		R\$ -	8,55	R\$ 889,63	
9.4	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M	39,48	R\$ 93,58	R\$ 3.694,54		R\$ -		R\$ -	39,48	R\$ 3.694,54	
10	Revestimento para parede:				R\$ 24.293,46							
10.1	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M²	294,50	R\$ 60,78	R\$ 17.899,71		R\$ -		R\$ -	294,50	R\$ 17.899,71	
10.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	31,32	R\$ 51,76	R\$ 1.621,12		R\$ -		R\$ -	31,32	R\$ 1.621,12	
10.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M2	42,85	R\$ 111,38	R\$ 4.772,63		R\$ -		R\$ -	42,85	R\$ 4.772,63	
11	Forro:				R\$ 21.853,87							
11.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	182,45	R\$ 71,90	R\$ 13.118,16		R\$ -		R\$ -	182,45	R\$ 13.118,16	
11.2	Forno em lambri de PVC	M²	182,45	R\$ 47,88	R\$ 8.735,71		R\$ -		R\$ -	182,45	R\$ 8.735,71	

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA PODER EXECUTIVO		 PREFEITURA DE QUATIPURU GOVERNO PRESENTE, POVO FELIZ		 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE QUATIPURU							
Nº da Carta Convite CARTA CONVITE 1/2022-008		Nº do Contrato 20221205		BM - Data emissão: 01/02/2023		Fonte de Recurso: RECURSO PRÓPRIO – FUNDEB					
Empresa Contratada: ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI		CNPJ: 24.977.627/0001-65	Nº Processo Adm: 20221117-01/GAB/PMQ/PA	Data Assinatura do Contrato: 19/12/2022		Data da Publicação	Valor Contratual: R\$ 271.212,40				
Local: RUA PRINCIPAL, VILA CUMARU, ZONA RURAL		Município: QUATIPURU/PA	Vigência do Contrato: início 19/12/2022	Vigência do Contrato: término 18/12/2023		Duração do Contrato: 12 Meses	Período de Medição: 21/12/2022 a 01/02/2023				
Objeto do Contrato REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO				Data O.S.: 19/12/2022		Medição: 01	Valor da medição no período: R\$ 71.577,63				
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar	
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor
12	Instalações Elétricas:				R\$ 16.367,62						
12.1	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	1,00	R\$ 245,01	R\$ 245,01	R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 245,01
12.2	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV	M	425,00	R\$ 10,08	R\$ 4.284,00	R\$ -		R\$ -		425,00	R\$ 4.284,00
12.3	Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV	M	75,00	R\$ 21,96	R\$ 1.647,00	R\$ -		R\$ -		75,00	R\$ 1.647,00
12.4	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	100,00	R\$ 17,77	R\$ 1.777,00	R\$ -		R\$ -		100,00	R\$ 1.777,00
12.5	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	6,00	R\$ 24,08	R\$ 144,48	R\$ -		R\$ -		6,00	R\$ 144,48
12.6	Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiação)	UN	4,00	R\$ 62,47	R\$ 249,88	R\$ -		R\$ -		4,00	R\$ 249,88
12.7	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	1,00	R\$ 41,10	R\$ 41,10	R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 41,10
12.8	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	25,00	R\$ 34,61	R\$ 865,25	R\$ -		R\$ -		25,00	R\$ 865,25
12.9	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	UN	16,00	R\$ 186,10	R\$ 2.977,60	R\$ -		R\$ -		16,00	R\$ 2.977,60
12.10	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W	UN	8,00	R\$ 56,29	R\$ 450,32	R\$ -		R\$ -		8,00	R\$ 450,32
12.11	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W	UN	8,00	R\$ 23,68	R\$ 189,44	R\$ -		R\$ -		8,00	R\$ 189,44
12.12	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	4,00	R\$ 648,63	R\$ 2.594,52	R\$ -		R\$ -		4,00	R\$ 2.594,52
12.13	Revisão de ponto de luz	pt	7,00	R\$ 128,86	R\$ 902,02	R\$ -		R\$ -		7,00	R\$ 902,02
13	Instalações Hidrosanitárias:				R\$ 10.572,63						
13.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	UN	7,00	R\$ 767,29	R\$ 5.371,03	R\$ -		R\$ -		7,00	R\$ 5.371,03
13.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	un	2,00	R\$ 216,75	R\$ 433,50	R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 433,50
13.3	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	UN	7,00	R\$ 538,92	R\$ 3.772,44	R\$ -		R\$ -		7,00	R\$ 3.772,44
13.4	Sifão metálico para pia inox 2"	UN	2,00	R\$ 240,68	R\$ 481,36	R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 481,36
13.5	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	1,00	R\$ 126,18	R\$ 126,18	R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 126,18
13.6	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto	UN	1,00	R\$ 388,12	R\$ 388,12	R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 388,12
14	Esquadria e ferragens:				R\$ 21.595,39						
14.1	Porta em madeira - (60); (80) e (90) x 210cm	M²	2,52	R\$ 495,51	R\$ 1.248,69	R\$ -		R\$ -		2,52	R\$ 1.248,69
14.2	Porta em madeira - (60); (80) e (90) x 210cm	M²	3,36	R\$ 495,51	R\$ 1.664,91	R\$ -		R\$ -		3,36	R\$ 1.664,91
14.3	Porta em madeira - (60); (80) e (90) x 210cm	M²	9,45	R\$ 495,51	R\$ 4.682,57	R\$ -		R\$ -		9,45	R\$ 4.682,57
14.4	Caixilho em madeira de lei	M²	5,41	R\$ 291,23	R\$ 1.575,55	R\$ -		R\$ -		5,41	R\$ 1.575,55
14.5	Alizar em madeira de lei	M	90,20	R\$ 16,16	R\$ 1.457,63	R\$ -		R\$ -		90,20	R\$ 1.457,63
14.6	Fechadura para porta interna	UN	6,00	R\$ 117,08	R\$ 702,48	R\$ -		R\$ -		6,00	R\$ 702,48
14.7	Fechadura para porta de banheiro	UN	3,00	R\$ 99,70	R\$ 299,10	R\$ -		R\$ -		3,00	R\$ 299,10
14.8	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm (2 folhas)	M²	10,00	R\$ 902,08	R\$ 9.020,80	R\$ -		R\$ -		10,00	R\$ 9.020,80
14.9	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm (maxim-ar)	M²	0,90	R\$ 864,86	R\$ 778,37	R\$ -		R\$ -		0,90	R\$ 778,37

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA PODER EXECUTIVO		 PREFEITURA DE QUATIPURU GOVERNO PRESENTE, POVO FELIZ.		 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE QUATIPURU							
Nº da Carta Convite CARTA CONVITE 1/2022-008			Nº do Contrato 20221205		BM - Data emissão: 01/02/2023		Fonte de Recurso: RECURSO PRÓPRIO – FUNDEB				
Empresa Contratada: ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI			CNPJ: 24.977.627/0001-65		Nº Processo Adm: 20221117-01/GAB/PMQ/PA		Data Assinatura do Contrato: 19/12/2022		Data da Publicação		Valor Contratual: R\$ 271.212,40
Local: RUA PRINCIPAL, VILA CUMARU, ZONA RURAL			Município: QUATIPURU/PA		Vigência do Contrato: início 19/12/2022		Vigência do Contrato: término 18/12/2023		Duração do Contrato: 12 Meses		Período de Medição: 21/12/2022 a 01/02/2023
Objeto do Contrato REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO					Data O.S.: 19/12/2022		Medição: 01		Valor da medição no período: R\$ 71.577,63		
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar	
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor
14.10	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m2	0,47	R\$ 351,69	R\$ 165,29		R\$ -		R\$ -	0,47	R\$ 165,29
15	Pintura:				R\$ 28.913,96						
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	294,50	R\$ 3,20	R\$ 942,40		R\$ -		R\$ -	294,50	R\$ 942,40
15.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	119,17	R\$ 15,31	R\$ 1.824,49		R\$ -		R\$ -	119,17	R\$ 1.824,49
15.3	PVA interna/externa sem superf. preparada	M2	395,73	R\$ 21,70	R\$ 8.587,34		R\$ -		R\$ -	395,73	R\$ 8.587,34
15.4	PVA interna/externa sem superf. preparada	M2	430,20	R\$ 21,70	R\$ 9.335,34		R\$ -		R\$ -	430,20	R\$ 9.335,34
15.5	PVA sobre muro	m2	92,78	R\$ 14,02	R\$ 1.300,78		R\$ -		R\$ -	92,78	R\$ 1.300,78
15.6	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M2	30,66	R\$ 33,52	R\$ 1.027,72		R\$ -		R\$ -	30,66	R\$ 1.027,72
15.7	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	19,99	R\$ 70,51	R\$ 1.409,49		R\$ -		R\$ -	19,99	R\$ 1.409,49
15.8	Acrílica para piso	M2	83,42	R\$ 25,47	R\$ 2.124,71		R\$ -		R\$ -	83,42	R\$ 2.124,71
15.9	Imunização para madeira	m2	279,49	R\$ 8,45	R\$ 2.361,69		R\$ -		R\$ -	279,49	R\$ 2.361,69
16	Aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários:				R\$ 6.433,12						
16.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	3,00	R\$ 752,14	R\$ 2.256,42		R\$ -		R\$ -	3,00	R\$ 2.256,42
16.2	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	3,00	R\$ 1.040,15	R\$ 3.120,45		R\$ -		R\$ -	3,00	R\$ 3.120,45
16.3	Cuba de louça de embutir	UN	1,00	R\$ 137,55	R\$ 137,55		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 137,55
16.4	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	2,00	R\$ 136,95	R\$ 273,90		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 273,90
16.5	Barra em aço inox (PNE)	M	1,80	R\$ 358,22	R\$ 644,80		R\$ -		R\$ -	1,80	R\$ 644,80
17	Pedras:				R\$ 2.343,11						
17.1	Soleira/Peitoril - granito preto - e=2cm	M	0,94	R\$ 825,79	R\$ 776,24		R\$ -		R\$ -	0,94	R\$ 776,24
17.2	Soleira/Peitoril - granito preto - e=2cm	M	1,42	R\$ 825,79	R\$ 1.172,62		R\$ -		R\$ -	1,42	R\$ 1.172,62
17.3	Granito e=2cm	M²	0,58	R\$ 679,74	R\$ 394,25		R\$ -		R\$ -	0,58	R\$ 394,25
18	Diversos:				R\$ 170,46						
18.1	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	M²	0,69	R\$ 247,05	R\$ 170,46		R\$ -		R\$ -	0,69	R\$ 170,46
19	Limpeza final:				R\$ 626,13						
19.1	Limpeza geral e entrega da obra	M²	68,43	R\$ 9,15	R\$ 626,13		R\$ -		R\$ -	68,43	R\$ 626,13
CUSTO TOTAL DA OBRA				R\$ 271.212,40	R\$ 271.212,40		R\$ -		R\$ 71.577,63		R\$ 199.634,78
PERCENTUAL				100,00%	100,00%		0,00%		26,39%		73,61%
Importa a presente medição em:			Contratada:			Fiscal da Obra:			Prefeito Municipal:		

		<p align="center">GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA PODER EXECUTIVO</p>									
Nº da Carta Convite CARTA CONVITE 1/2022-008			Nº do Contrato 20221205			BM - Data emissão: 01/02/2023		Fonte de Recurso: RECURSO PRÓPRIO – FUNDEB			
Empresa Contratada: ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI			CNPJ: 24.977.627/0001-65	Nº Processo Adm: 20221117-01/GAB/PMQ/PA		Data Assinatura do Contrato: 19/12/2022		Data da Publicação		Valor Contratual: R\$ 271.212,40	
Local: RUA PRINCIPAL, VILA CUMARU, ZONA RURAL			Município: QUATIPURU/PA	Vigência do Contrato: início 19/12/2022		Vigência do Contrato: término 18/12/2023		Duração do Contrato: 12 Meses		Período de Medição: 21/12/2022 a 01/02/2023	
Objeto do Contrato REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO						Data O.S.: 19/12/2022		Medição: 01		Valor da medição no período: R\$ 71.577,63	
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar	
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor
R\$ 71.577,63 (Setenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos)		LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI ENGº CIVIL CREA 8618 D PA		JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO ENGª CIVIL CREA: 1512973319/PA		JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA RG 8570 OAB/PA - CPF 461.976.562-72					